

**Nordic Sales & Staging Aps  
Helge Nielsens Alle 5  
8723 Løsning**

**Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 880**

Cert.nr.:	<b>TI-15-TK-0160</b>	Revision:	00
-----------	----------------------	-----------	----

Konstruktionens navn/type:	Mobil scene – Nordic staging Floor, 120 x 240 cm pr. modul
Beskrivelse/omfang:	Dette certifikat dækker 720 x 360 (3 x 3 moduler)

**Konstruktionen er tillad for:**

**Vindhastighed: maks. 17,8 m/s**

**Godkendt til max. belastning ved indendørs opstilling: 764 kg/m<sup>2</sup>**

**Godkendt til max. belastning ved udendørs opstilling: 509 kg/m<sup>2</sup>**

**Moduler skal opstilles med ben på fast underlag, og med 4 tværstiver pr. modul med ben.**

**Nødvendige gelænder, højde 1,06 m skal monteres ved opstilling og ibrugtagning**

**Konstruktionen skal låses med tilhørende låsesystem (pal og låsesplitter)**

**Grundet egenvægt er der ikke yderligere krav til fastgørelse**

**Opstilling udføres iht.: ”Nordic Staging Stage floor system Assembly Instructions”**

**Bemærkninger:**

Konstruktionen er gælden for benlængderne i cm; 29, 44, 60, 75, 90, 106, 121, 137, 152, 164, 183, 198

Dokumentationen af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jf. sag TI-15-TK-0160  
Inspektion af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jvf. inspektionsrapport mærket dette certifikats nummer



**Konstruktionen skal re-certificeres, inden dato: 18-06-2020**

Certificering & Inspektion

**TEKNOLOGISK INSTITUT**  
Certificering & Inspektion  
Kongsvang Allé 29  
8000 Aarhus C

Dato: 18-06-2015

Claus Dalbøge

 <p><b>TEKNOLOGISK INSTITUT</b> Certificering &amp; Inspektion Kongsvang Allé 29 DK-8000 Århus C Telefon 72 20 10 00</p>	<p><b>Inspektionsrapport for certificering og re-certificering af transportable konstruktion</b></p>	 Insp. Reg. nr. 9047	
		Dokument: D2 – 610	
		Udgave: 2	Side: 1 af 1
		Ansvarlig/dato: CLDA/15-05-13	

Ejer (navn og adresse)  Nordic Sales & Staging Aps Helge Nielsens Alle 5 8723 Løsning	Identifikations nr.: <b>TI-15-TK-0160</b>
	Dato: 15-06-2015
	Inspektør: Rolf Heier
Fabrikat: Nordic Staging Scene gulv 120 x 240 cm pr. modul	Type/Bredde: 720 x 360 i højden 2m (3 x 3 moduler)

Reference til: Dokumentgennemgang TI-15-TK-0160		Inspektionscertifikat TI-15-TK-0160	
Note	Inspektionsaktivitet	Resultat	
	Kontrol af konstruktionens overensstemmelse med tegninger og specifikationer.	+	
	Kontrol af pløkker/jordspyd, forankring	IR	
	Kontrol af knudepunkter, samlingspunkter og bærende elementer	+	
	Kontrol af barduner	IR	
	Kontrol af Tvær stiver	+	
	Kontrol af telt dug for mærkning vedr. brandhæmning, råd, revner samt mærkning for nødudgang	IR	
	Kontrol af at opstillingsvejledning/bruger information er tilstede	+	
	Undersøgelse af konstruktionens generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og svejsninger, dug, mekaniske samlinger, adgangsforhold.	+	
Dimensioner spær og andre bærende elementer (profilstørrelse, godstykkelse): <u>Plade: 120x240 x2,1 cm; Vangen: 3,9x20x109 cm (lille), 3,9x20x229 cm</u> <u>Ben: ø59,9, højde cm: 29, 44, 60, 75, 90, 106, 121, 137, 152, 164, 183, 198</u> Dimension for jordspyd: <u>Ej jordspyd pga. egenvægt</u> Trækstyrke barduner, Kg: <u>Ej barduner</u> Tværstiver : <u>Dim: ø59,6 / 49,9 monteret på hvert 2. modul, 1 tværstiver pr side</u> Dug materiale/mærkning: <u>Ej mærkning</u> Andet: <u>Gelænder højde 106 cm</u>			

Bemærkninger: **Lars Bo Baadsgaard Mbl. +45 27102666**

Inspektion udført på 3 x 3 moduler dim: 720 x 360 i højden 2 m (total højde med gelænder: 3,06 m)

Yderligere bemærkninger, se særskilt bilag mærket med Inspektionsrapport nr. og inspektionsdato

Resultat: += Godkendt, A. = Afvigelse, IR = Ikke relevant, Note) = Bemærkning.

**Konstruktionen er godkendt**

Til offentlige brug. Samt overholdelse af bygningsreglementet: Kap 3.2.1 /kap. 4.1, 4.2 og kap 5.1, 5.2, 5.3, når konstruktionen opstilles i overensstemmelsen med certifikat med samme nr. som denne inspektionsrapport.

**Gyldighed af certifikat:**  **5 år/Andet:** \_\_\_\_\_

(På certifikatet er anført dato for næste re-certificering)

**Konstruktionen er ikke godkendt**

17-06-2015

Dato



Underskrift Inspektør

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut  
 Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede konstruktion. Inspektionsrapporten må kun gives i sin helhed